

社会資本総合整備計画書 事後評価書

(水と緑にかこまれたスポーツ・レクリエーション拠点の整備)

平成29年5月
愛知県田原市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成23年3月28日

計画の名称	1 水と緑にかこまれたスポーツ・レクリエーション拠点の整備		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	愛知県田原市
計画の目標	緑と景観の整備、スポーツ振興、市民の余暇活動、スポーツ・レクリエーションの拠点として、田原市の中心となる公園整備を実施する。		
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 施設等整備により、公園利用者数を212人/日（H22）から250人/日（H27）に増加する 本公園の供用開始面積をH27までに6haとし、市内の一人当たり公園整備面積を、5.5㎡/人（H22）から6.1㎡/人（H27）に増加する 本公園の整備実施により、「緑と景観の整備（緑化推進・公園整備）」部門の満足度を17.6%（H22）から27.6%（H27）に増加する。 		

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
○一日あたりの公園利用者数（人）	212人/日	231人/日	250人/日							
○市民一人当たりの公園整備面積（㎡/人） 市内の都市公園の整備面積（㎡）÷人口（人）＝一人当たりの公園整備面積（㎡/人）	5.5㎡/人	5.8㎡/人	6.1㎡/人							
○市民意識調査の満足度（%） （市民意識調査「緑と景観の整備（緑化推進・公園整備）」部門）「満足、やや満足」と回答した数÷全回答数＝満足度（%）	17.6%	22.6%	27.6%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	243百万円	A	234百万円	B	0百万円	C	9百万円	効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C)/(A+B+C)	3.7%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期	平成29年5月
事後評価の実施体制	公表の方法	ホームページにて公表
本事業を主管する街づくり推進課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。		

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	田原市	直接	田原市	都市公園事業（中央公園）	園路工L=1,000m 広場整備工A=0.8ha 植栽工1式	田原市						234	
									合計				234		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	活動支援	一般	田原市	直接	田原市	緑化推進事業	市民参加による園内植栽イベントの実施	田原市			3	3	3	9	
									合計				9		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-C-1	公園整備事業（1-A-1）の進捗にあわせ、市民参加型のイベントを開催、園内への植栽等を市民により実施してもらい、整備状況の周知や、公園整備の一体感向上を図る。														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・施設等整備により、公園利用者数が微増した。 ・本公園の整備により市内の一人当たり公園整備面積が増加した。 ・本公園の未整備部分が残っていることにより、「緑と景観の整備（緑化推進・公園整備）」部門の満足度は微減した。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（一日あたりの公園利用者数（人））	最終目標値	250人/日	目標値と実績値に差が出た要因 未整備部分が残っており、利用者数は微増に留まった。
		最終実績値	220人/日	
	指標②（市民一人当たりの公園整備面積（㎡/人））	最終目標値	6.1㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因 供用面積が4.59haであり、目標とした6haに届いていないため。
		最終実績値	5.96㎡/人	
	指標③（市民意識調査の満足度（%））	最終目標値	27.6%	目標値と実績値に差が出た要因 未整備部分が残っており、満足感に影響を及ぼしたと考えられる。
		最終実績値	16.7%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		特になし		
3. 特記事項（今後の方針等）				
未供用部分については、財政状況を考慮しつつ今後の整備スケジュールを検討し、随時事業の進捗に努め、目標の達成を目指す。				

(参考様式3) (参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 水と緑にかこまれたスポーツ・レクリエーション拠点の整備	交付対象	愛知県田原市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		

