

社 会 資 本 総 合 整 備 計 画 書
事 後 評 価 書
(潤いのある安全で円滑な三河田原駅地区整備)

平成29年3月
愛知県田原市

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成 2 9 年 3 月 2 8 日

計画の名称	18 潤いのある安全で円滑な三河田原駅地区整備														
計画の期間	平成23年度 ～ 平成26年度 （4年間）					交付対象	田原市								
計画の目標															
三河田原駅へのアクセス道路、駅前広場の整備により、道路交通の円滑化と安全確保、駅の交通結節点機能の強化、駅前の魅力づくりを図ることにより駅利用者及び来訪者の利便性向上を図る。															
計画の成果目標（定量的指標）															
① 幹線道路へのアクセス時間の50%短縮 ② 駅前広場や道路整備の満足度の30%増加 ③ 上屋のある快適な通路の整備率80%															
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値		備考				
		当初現況値		中間目標値		最終目標値									
		(H23当初)		(H25末)		(H26末)									
① 1-（事業実施箇所における事業実施後のアクセス時間）／（事業実施前のアクセス時間） アクセス時間：事業箇所から幹線道路への自動車の実移動時間		0%				50%									
②（事業実施後の市民評価）／（事業実施前の市民評価） 市民評価：市民意識調査による満足度		12%				16%									
③（上屋のある主要通路延長）／（主要通路延長） 主要通路：バス、タクシー、自動車が乗入れる駅前ロータリーから電車へ至る主要な通路		0%				80%									
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,228百万円	A	2,004百万円	B	0百万円	C	224百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	10%					
事後評価															
○事後評価の実施体制、実施時期															
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期									
本事業を主管する街づくり推進課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。						平成29年3月									
						公表の方法									
						ホームページにて公表									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)		全体事業費 (百万円)	備考			
									H23	H24			H25	H26	H27
18-A1-1	街路	一般	田原市	直接	-	(都)3・4・60号田原駅前通り線	バス L=0.33Km	田原市						1,676	①
18-A1-2	街路	一般	田原市	直接	-	(都)3・4・601号田原駅南線	バス L=0.26Km 駅前広場A=0.66ha	田原市						328	①
										合計		2,004			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)		全体事業費 (百万円)	備考			
									H23	H24			H25	H26	H27
										合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
18-C1-1	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	通路上屋整備事業	通路上屋 A=380㎡	田原市						93	②
18-C1-2	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	便益施設整備事業	ベンチ15基、植栽1式 案内板6基	田原市						16	②
18-C1-4	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	情報板整備事業	小型情報板 1台、情報提供施設 1式	田原市						15	②
18-C1-5	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	案内看板整備事業	案内看板 10基	田原市						15	②
18-C1-6	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	情報ターミナル整備事業	情報ターミナル 110㎡	田原市						60	②
18-C1-7	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	公衆便所整備事業	便所 34㎡	田原市						25	②
合計													224		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
18-C1-1	通路上屋の設置により強い日差しや雨から利用者を守り、円滑な交通機関の乗り換えにより駅利用者、来訪者の利便性向上を図る。														
18-C1-2	駅前広場等の交流空間へ便益施設を設置することにより、駅利用者、来訪者の利便性向上を図ると共にうるおいのあるもてなしの提供と駅前の魅力づくりを促進する。														
18-C1-4	観光情報板及び乗換え案内施設の設置により、駅利用者及び来訪者の利便性向上を図る。														
18-C1-5	三河田原駅への案内看板を設置することにより、駅利用者、来訪者の利便性向上を図る。														
18-C1-6	駅舎に待合所と観光情報等の発信施設を併設し、駅利用者及び来訪者の利便性向上を図る。														
18-C1-7	公衆便所を設置することにより駅利用者のみならず、駅前広場利用者の利便性向上を図る。														
その他関連する事業															
計画等の名称 4 安全で快適な生活道路の整備															
事業種別			交付対象			要素となる事業名 （事業箇所）		市町村名						全体事業費 （百万円）	備考
18-C1-3	施設整備	一般	田原市			駐輪場整備事業		田原市						18	防災安全移行先
事業種別		地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
C'	施設整備	一般	田原市	直接	田原市	駐輪場	駐輪場 165台							18	
					A'	0百万円	B'	0百万円	C'	18百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))			11.0%	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・幹線街路へのアクセス時間が短縮された。 ・駅前広場や道路が整備され、市民の満足度が増加した。 ・上屋のある快適な通路が整備され、駅前の利用しやすさが向上した。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（1-（事業実施箇所における事業実施後のアクセス時間）／（事業実施前のアクセス時間））	最終目標値	50.0%	目標値と実績値に差が出た要因	駅周辺の道路整備の実施により、目標が達成され、幹線街路同士を結ぶアクセス時間を大幅に短縮することで、駅周辺の交通の円滑化に寄与した。
		最終実績値	55.0%		
	指標②（（事業実施後の市民評価）／（事業実施前の市民評価））	最終目標値	16.0%	目標値と実績値に差が出た要因	事業実施により駅周辺の道路や駅前広場（ロータリー）等の交通基盤整備が図られ、市民満足度の向上に寄与した。目標値は達成されていないが、現在、社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）の「4 安全で快適な生活道路の整備」により残事業を実施しており、整備完了により市民満足度の向上を図る。
		最終実績値	15.2%		
	指標③（（上屋のある主要通路延長）／（主要通路延長））	最終目標値	80.0%	目標値と実績値に差が出た要因	駅前広場（ロータリー）全体に上屋を整備することにより、目標が達成され、駅利用者が快適に利用できる歩行空間の形成に寄与した。
		最終実績値	80.0%		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		特になし			
3. 特記事項（今後の方針等）					
現在の事業実施状況としては、社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）の「4 安全で快適な生活道路の整備」により残事業を実施し、平成29年度末完了予定である。					

(参考様式3) (参考図面) 市街地整備

計画の名称	18 潤いのある安全で円滑な三河田原駅地区整備
計画の期間	平成23年度 ～ 平成26年度 (4年間)
交付対象	田原市

Map showing the improvement projects in the Mihara Station Area:

- C1-1 通路上屋整備事業
- C1-2 便益施設整備事業
- C1-4 情報板整備事業
- C1-5 案内看板整備事業
- C1-6 情報ターミナル整備事業
- C1-7 公衆便所整備事業