○業務スケジュール

	項目		R7d（2025年）							R8d（2026年）											R9d（2027年）											R10d（2028年）										
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	政策推進会議	環境政策課	●9/25																																								
	当初予算要求提出	環境政策課		●10/23当初予算提出期限																																							
	予算内示	財政課				●12/24予算内示																																						
	復活要求期限	環境政策課					●1/7復活期限																																					
	復活ヒアリング	環境政策課					●1/13.14復活ヒアリング																																					
	復活内示	財政課					●1/22復活内示																																					
	予算参考・記者発表資料作成	環境政策課					●1月下旬予算参考資料・記者発表資料																																					
	予算発表	財政課						●予算発表																																			
	3月議会	環境政策課							●3月議会（R8d当初予算債務負担行為承認）※一般会計																																			
	施設選定・庁内調整	企画・財政・環境・所管課	→				→																																				
	図面収集	所管課→環境政策課		→			→																																			
	公募準備	環境政策課					→			→																																	
	プロポーザル公募	環境政策課								→																																	
	優先交渉権者決定	環境政策課										●優先交渉権者決定																															
	図面収集依頼	環境政策課→所管課									→																															
	連携協定締結											●基本協定締結																														
	債務負担行為変更	環境政策課																			●3月議会																						
グループ①	詳細現地調査・設計・協議	優先交渉権者									→																															
グループ①	各課現地調査結果・リスト確認依頼	環境政策課→所管課										→																													
グループ①	見積の提示	優先交渉権者										● 見積書提出																														
グループ①	契約締結	環境政策課										●賃貸借契約締結																														
グループ①	予算要求	所管課										●R9d年度当初予算に賃貸借料反映																														
グループ①	工事	受託事業者											→								→																					
グループ①	リース料支払開始	所管課																			10年リース開始																					R18d. 3月まで
グループ②	詳細現地調査・設計・協議	優先交渉権者											→								→																					
グループ②	各課現地調査結果・リスト確認依頼	環境政策課→所管課											→																													
グループ②	見積の提示	優先交渉権者																			● 見積書提出																					
グループ②	契約締結	環境政策課																			●賃貸借契約締結																					
グループ②	予算要求	所管課																										●R10d年度当初予算に賃貸借料反映														
グループ②	工事	受託事業者																			→																					
グループ②	リース料支払開始	所管課																			10年リース開始																					R19d. 3月まで
グループ③	詳細現地調査・設計・協議	優先交渉権者																			→																					
グループ③	各課現地調査結果・リスト確認依頼	環境政策課→所管課																			→																					
グループ③	見積の提示	優先交渉権者																										● 見積書提出														
グループ③	契約締結	環境政策課																													●賃貸借契約締結										
グループ③	予算要求	所管課																										●R10d年度当初予算に賃貸借料反映														
グループ③	工事	受託事業者																			→																					
グループ③	リース料支払開始	所管課																																							10年リース開始 R20d. 9月まで